

化也更丰富，更多层次。

(3) 临时措施

①临时苫盖

措施名称：土工布苫盖

布设位置：景观绿化区

实施时段：项目施工期间

实施情况：未实施

措施性质：方案新增

设计内容：对景观绿化区绿化前的裸露面采用土工布实施临时覆盖。临时覆盖需土工布 11000m²。

景观绿化区水土保持工程量汇总见表 5.3-3

表 5.3-3 景观绿化区水土保持措施工程量表

防治区	措施类型			单位	工程量	措施性质	实施情况
景观绿化区	工程措施	土地整治	场平	hm ²	1.10	主体已列	未实施
			绿化覆土	m ³	6600	主体已列	未实施
	植物措施	乔灌木结合绿化		hm ²	1.10	主体已列	未实施
	临时措施	临时苫盖	土工布覆盖	m ²	11000	方案新增	未实施

5.3.4 临时堆土区

(1) 临时措施

①临时苫盖

措施名称：土工布覆盖

布设位置：临时堆土区

实施时段：项目施工期间

实施情况：未实施

措施性质：方案新增

设计内容：为防止施工期间降雨对临时堆土区冲刷造成较大水土流失，影响工程施工，方案设计对本工程区裸露场地进行土工布临时覆盖，以防水土流失。共需土工布 3000m²。

②临时拦挡

措施名称：装土编织袋拦挡

布设位置：临时堆土区